

Администрация Токаревского района Тамбовской области

ПРОТОКОЛ №11

заседания муниципального штаба по реализации национальных проектов  
при главе Токаревского района Тамбовской области

11.11.2022

р.п. Токаревка

Председательствовал – В.Н. Айдаров, глава Токаревского района Тамбовской области;

Секретарь – М.А. Чеклова, начальник отдела по экономике администрации района, руководитель муниципального проектного офиса по реализации национальных проектов на территории Токаревского района.

Присутствовали:

Жуков А.В. – первый заместитель главы администрации района, председатель проектного комитета по реализации на территории Токаревского района национального проекта «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Вяткина И. Г. - заместитель главы администрации района, ответственный за реализацию приоритетных национальных проектов на территории Токаревского района;

Гридасова Л. В. - заместитель главы администрации района, председатель проектных комитетов по реализации на территории Токаревского района национальных проектов: «Образование», «Демография», «Культура»;

Насакина А.И. – начальник отдела образования, заместитель председателя проектных комитетов по реализации на территории Токаревского района национальных проектов: «Образование», «Демография», «Культура»;

Бабайцева Д.В. – заведующий МБУК «Центральная библиотека Токаревского района», член проектного комитета по реализации на территории Токаревского района национального проекта «Культура»;

Родионова Л.А. - заместитель главы администрации района, начальник финансового отдела администрации района;

Панина В.А. – начальник отдела сельского хозяйства администрации района, член проектного комитета по реализации на территории Токаревского района национального проекта «Экология».

Федотов Н.С. – глава администрации Токаревского поселкового округа, ответственный за реализации на территории р.п. Токаревка национального проекта «Жилье и городская среда».

Повестка дня:

1. О текущей ситуации по ремонту участка автодороги «Токаревка-Сергиевка»

2. О ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Токаревского района на 11 ноября 2022 года.

С информацией по первому вопросу выступила Вяткина И. Г. - заместитель главы администрации района

На 2022 год доведены лимиты бюджетных обязательств на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Токарёвка - Сергиевка на участке км 15+200 - км 22+500: в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 145 697,19 тыс. рублей и госпрограммы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» в сумме 7 610,41 тыс. рублей.

06.06.2022 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Токарёвка - Сергиевка на участке км 15+200 - км 22+500, Токарёвский район Тамбовской области с ООО «РЕАЛ-МАКС» (далее – Подрядчик) на сумму 142 416,70 тыс. рублей (далее – Контракт). Дата окончания работ по Контракту 01.10.2022 год.

По результатам сложившейся во время торгов экономии в сумме 10 884,3 тыс. рублей 30.09.2022 г заключено допсоглашение на увеличение объема работ и соответственно цены контракта. Цена контракта составила 153 300,0 тыс. рублей, протяженность ремонтируемого участка 7,9 км.

В связи с отсутствием финансирования из федерального и регионального бюджетов, по соглашению сторон, срок выполнения работ по контракту продлен до 01.11.2022.

21 октября текущего года Заказчиком произведена оплата аванса и выполненных работ по 1 этапу, 26 октября оплата выполненных работ по 2 этапу в общей сумме 95 118,9 тыс. рублей или 62% от цены контракта.

На 11.11.2022 год работы не завершены. Остались работы по вывозу мусора от обустройства остановки, барьерных ограждений, частично от вырубki растительности, которые ведутся.

С информацией по первому вопросу выступила Вяткина И. Г. - заместитель главы администрации района

По вводу жилья до района доведен показатель 7240 кв. м. *Выявлено на регистрацию всего : 2993,7 кв.м (+95,4кв.м за неделю), из них строительство: 1439,6кв.м и реконструкция 1554,1 кв.м .*

Из них зарегистрировано:

на 01.09.2022 — 495 кв.м.

на 01.10.2022 — 729,4 кв.м (+234,4 кв м за сентябрь)

на 01.11.2022 — 1109 кв.м (+379 кв.м за октябрь)

на 11.11.2022 - 1739,5 кв.м (+1010,1кв м за октябрь- ноябрь) Планируется зарегистрировать до конца ноября еще 357 кв. м.

Проанализировано 317 объектов, на которые ОМСУ с 2011 года были выданы разрешения на строительство или реконструкцию, выявлено мониторингом

19 объектов без разрешения (самосторой), а также 56 предоставленных земельных участков многодетным семьям для строительства.

Не зарегистрировано: 1254,2 кв.м., из них:

Поселок: 865,6 кв.м (23 объекта) из них:

В стадии регистрации – 5 объектов (249,4 м. кв.)

В работе по изготовлению тех. плана (обмер произведен) – 5 объектов (169,0 м.кв.)

В работе (обратились к кад. инженеру ,подали заявление)-4 объекта (117,2)

Планируют пойти к кадастровому инженеру-2 объекта (110,0 м.кв.)

Отсутствуют денежные средства, невозможность регистрации-5 объектов (112,0 м.кв.)Решается вопрос с оказанием мат. помощи от поселковой администрации и рассрочка по изготовлению техплана с кад.инженером.

Беседа проведена 2 объекта -108,0 м.кв.

Сельсоветы: 388,6 кв. м или 12 объектов (с разрешением 288,6 кв. м (8 объектов) и без разрешения 100 кв м (4 объекта), из них:

-подают на регистрации: 107,6 кв.м – должны войти в ноябрь

-заявление на тех. план подано: 50 кв. м

-сложности в оформлении (нет денег): 165 кв. м

-в процессе строительства (реконструкции): 66 кв. м

По 163 выданным разрешениям на строительство и реконструкцию ввод жилья осуществить невозможно по причинам:

- незаконченного строительства (23 объекта),

- задвоенные разрешения (10 объектов);

- в разной степени реконструкции (30 объектов)

- реконструкция не проведена (материнский капитал, передумали и др.) 100 объектов

По итогам заседания муниципального штаба по реализации национальных проектов главой района В.Н. Айдаровым даны соответствующие поручения:

1. Жукову А.В. – первому заместителю главы администрации Токаревского района, курирующему вопросы по строительству взять на контроль исполнение сроков подрядчиком по ремонту дороги.

2. Вяткиной И. Г. - заместителю главы администрации района, ответственному за реализацию приоритетных национальных проектов на территории Токаревского района осуществить контроль за исполнением проекта «Жильё и городская среда».

Председательствующий

 В.Н. Айдаров

Секретарь

 М.А. Чеклова