

инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий на 2018 год, в срок до 01.01.2018 года была проведена инвентаризации инвестиционных проектов на 2018 год.

Информация о результатах и планируемых объемах инвестиций с указанием их распределение по инвестиционным проектам и источникам финансирования (бюджетные/внебюджетные) письмом от 28.12.2017 № 3101 была направлена в управление экономической политики администрации области.

Планируемые инвестиции на 2018 год - 1 200 492,0 рублей, в том числе бюджетные средства – 17 1412,3 рубля. Основные проекты – комплексное обустройство площадки под жилищную застройку, завершение строительства дорог, водоснабжение населенных пунктов.

По состоянию на 25.12.2018 года объем инвестиций в основной капитал по району составил **1595,224 млн. рублей или 69,0%** от доведенного целевого показателя (2311,943 млн. рублей) или 132,9% от *планируемых объемов инвестиций* (1200,492 млн. рублей), информация о которых с целью корректировки была направлена в управление экономической политики администрации области.

Процент выполнения с учетом коэффициента-дефлятора составляет 67,6% (2358,4 млн. рублей, увеличение на 2,1% или 46,457 млн. рублей).

Из общего объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по предприятиям всех форм собственности инвестиции в агропромышленный комплекс составили 900,000 млн. рублей или 56,4%.

Источники финансирования	2018 год		2017 год	2018 год в % к 2017 году
	Сумма, млн. рублей	% от общего объема финансирования	Сумма, млн. рублей	%
Всего, в т.ч.	1595,224	100,0	2810,6	56,8
Бюджетные средства	172,412	10,8	157,1	109,0
Средства частного капитала	1422,812	89,2	2653,5	53,6

Объем инвестиций за 2018 год снизился по сравнению с 2017 годом в связи с освоением инвестиций в предыдущие годы при строительстве ОАО «Токаревская птицефабрика», завершением процесса газификации района и не выполнением целевого показателя по вводу жилья на 32,8%.

Из 1595,224 млн. рублей произошло **СНИЖЕНИЕ К УРОВНЮ 2017 ГОДА**

1.Строительство и реконструкция объектов всего – 558,039 млн. рублей или 27,2% к уровню 2017 года (2048,7 млн. рублей)

В том числе:

- *объектов сельского хозяйства и промышленности* – 392,134 млн. рублей или 22,5% к 2017 году (1741,8 млн. рублей), в том числе инвестиции птицефабрики – 207,034 млн. рублей или 13,1% к 2017 году (1580,5 млн. рублей);

- *объектов социальной сферы* – 44,647 млн. рублей или 202,0% к 2017 году (22,1 млн. рублей);

- *объектов торговли и общественного питания* - 38,7 млн. рублей или 104,9% к 2017 году (36,9 млн. рублей);

- *объектов газификации* - 7,565 млн. рублей или 6,2% к 2017 году (109,9 млн. рублей);

- *автодорог* – 74,993 млн. рублей или 59% к 2017 году (138,0 млн. рублей).

2.Жилищное строительство – 220,6 млн. рублей или 74,0% к 2017 году (298,1 млн. рублей).

3.Затраты на формирование основного стада – 3,735 млн. рублей или 64,4% к 2017 году (5,8 млн. рублей);

Из 1595,224 млн. рублей произошел **РОСТ К УРОВНЮ 2017 ГОДА**

4.Приобретение машин и оборудования, транспорта, инструмента, инвентаря – 520,663 млн. рублей или 146,3% к 2017 году (355,9 млн. рублей);

5.Затраты на другие объекты (покупка земли) – 292,187 млн. рублей или 286,2% к 2017 году (102,1 млн. рублей).

Объем инвестиций за 2018 год в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя района составил 90051,39 рублей при среднегодовой численности 15,8 тыс. чел, или 63,8% к уровню 2017 года (141165,5 рублей).

Ожидаемые инвестиции на 2019 год по Токаревскому району запланированы для расчета целевого показателя в объеме до 1 667,0 млн. рублей, с ростом к фактически исполненному объему инвестиций за 2018 год (1 595,2 млн. рублей) – 5,1%.

Основные направления поступления инвестиций планируются:

-индивидуальное жилищное строительство–324,0 млн. рублей;

-завершение 1-го этапа комплексной жилищной застройки – 36,5 млн. рублей.

-реконструкция автодороги «Каспий» - Кориан – Токаревка – 470,4 млн. рублей;

-развитие АПК – 750,0 млн рублей, в том числе птицефабрика-200,0 млн. рублей.

Перечень инвестиционных проектов, реализованных в Токаревском районе по состоянию на 01.01.2020 года

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, инвестор, место реализации проекта	Годы реализации проекта	Мощность	Сметная стоимость проекта, млн. руб.		Январь-декабрь 2019, млн. руб. (оценка)		Январь-декабрь 2019, млн. руб. (факт)										Текущая стадия реализации и Проекта (описание)	Создание рабочих мест (план/факт)
				Всего	в т.ч., бюджетные средства	Всего	в т.ч., бюджетные средства	Всего	бюджет области	Федеральный бюджет	Местный бюджет	кредиты банка	средства организа ций	средства населения	другие источники (расшифровать)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	ВСЕГО ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ОРГАНИЗАЦИИ:			1782,007	688,914	1667,020	532,920	1708,415	28,084	507,144	8,562	214,098	605,943	344,584	0,000				
	в том числе другие организации и учреждения (кроме крупных, средних и малых организаций)			364,609	18,532	364,609	19,597	377,363	5,791	19,612	4,230	0,000	3,146	344,584	0,000				
	Переходящие объекты:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
	Новые начинаемые объекты			364,609	18,532	364,609	19,597	377,363	5,791	19,612	4,230	0,000	3,146	344,584	0,000				
1	ИЖС	2019	9000 кв.м.	324,344	0,000	324,344	0,000	324,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	324,000	0,000	9000 кв.м			
2	Реализация программы "Молодежи доступное жилье"	2019	9 семей	16,015	5,605	16,015	5,604	12,318	1,946	2,818	0,840	0,000	0,000	-6,714	0,000	9 семей			
3	Реализация программы "Устойчивое развитие сельских территорий"	2019	4 семьи	8,499	7,176	8,499	8,242	19,312	0,612	7,630	0,000	0,000	0,000	11,070	0,000	9 семей			
4	Газификация жилых домов	2019	50	5,000	0,000	5,000	0,000	2,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,800	0,000	28 дом			
5	Газификация производственных и служебных объектов	2019	6	5,000	0,000	5,000	0,000	1,350	0,000	0,000	0,000	0,000	1,350	0,000	0,000				
6	Укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы района	2019		5,751	5,751	5,751	5,751	17,583	3,233	9,164	3,390	0,000	1,796	0,000	0,000				

	В том числе по крупным и средним организациям:				1119,035	639,936	979,109	487,876	953,043	11,177	477,489	0,044	88,845	375,488	0,000	0,000		
	Переходящие объекты:				161,567	161,567	50,561	43,543	44,377	11,177	33,156	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	Строительство автодороги "Токаревка-Семеновка-Гладышево" ООО "Реал Макс"	2016-2019	10,9 км.		6,184	6,184	6,184	5,772	5,772	5,766	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000		В стадии завершения
2	Комплексное обустройство площадки сетями инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку ООО "ИнтерКрафт" в р.п. Токаревка, ул Тамбовская	2018-2020 г.	1-2 этапы		146,643	146,643	35,637	35,637	36,471	3,279	33,156	0,036	0,000	0,000	0,000	0,000		в стадии строительства
3	Строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика» (площадка откорма №5,6) 2 пусковой комплекс АО Управление механизации "Тамбовагро-ромдорстрой"	2018-2019	0,05		8,740	8,740	8,740	2,134	2,134	2,132	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000		срок завершения в 2019 году
	Новые начинаемые				957,468	478,396	928,548	444,333	908,666	0,000	444,333	0,000	88,845	375,488	0,000	0,000		
1	Реконструкция автомобильной дороги "Каспий-Кариан-Токаревка" ООО "Дорстройсервис"	2019-2020	15,9 км		478,396	478,396	449,476	444,333	444,333	10,000	444,333	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		в стадии завершения
2	Развитие с/х производства ООО "Агротехнология"	2019			100,000	0,000	100,000	0,000	12,051	0,000	0,000	0,000	0,000	12,051	0,000	0,000		
3	Развитие с/х производства ООО "Агро-Виллон"	2019			150,000	0,000	150,000	0,000	205,106	0,000	0,000	0,000	78,210	126,896	0,000	0,000		
4	Расширение производственных мощностей ОАО Токаревская птицефабрика" приобретение машин и оборудования	2019			229,072	0,000	229,072	0,000	247,176	0,000	0,000	0,000	10,635	236,541	0,000	0,000		
5	В том числе по малым организациям:				298,363	30,446	323,302	25,447	378,009	11,116	10,043	4,288	125,253	227,309	0,000	0,000		
	Переходящие объекты:				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	Новые начинаемые объекты:				298,363	30,446	323,302	25,447	378,009	11,116	10,043	4,288	125,253	227,309	0,000	0,000		

36	Строительство магазина ИП Аверьянова Д.Б.	2019	1 ед.	6,000	0,000	6,000	0,000	6,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
37	Строительство магазина "Лятерочка" ТД "Терекресток"	2019	1 ед.	25,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
38	Реконструкция здания кафе ИП Кудина А.Н.	2019	1 ед.	5,000	0,000	5,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
39	Строительство магазина "Самовар" ИП Сафронов	2019	1 ед.	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
40	Реконструкция магазина "Одежда" ИП Нардагиева	2019	1 ед.	2,400	0,000	2,400	0,000	2,400	0,000	2,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
41	Строительство магазина "Фикс Прайз" ИП Гордеева	2019	1 ед.	8,000	0,000	7,600	0,000	7,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

Протокол веда главный специалист
отдела по экономике администрации района,
секретарь группы по развитию
системы проектного управления

Гусева Е.П.